



# CITTA' DI CARBONIA

(Provincia del Sud Sardegna)

## II COMMISSIONE CONSILIARE

(Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti)

Seduta del 26-02-23 Ora Inizio 11,30 Ora chiusura 12,30

Il giorno 26-02-23, alle ore 11,30 si è riunita la II Commissione presso SALA GIUNTA per discutere il seguente ordine del giorno:

- CANALE DI GUARDIA
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

### Componenti della Commissione:

	FIRMA	Ora ingresso - Ora uscita
Guadagnini Giacomo Sirio	<u>[Signature]</u>	- <u>11,30</u> - <u>12,30</u>
Arru Gianluca	<u>[Signature]</u>	- <u>11,30</u> - <u>12,30</u>
Fronterre Diego	<u>[Signature]</u>	- <u>11,30</u> - <u>12,30</u>
Caria Silvia	_____	- _____ - _____
Giganti Giuseppe	_____	- _____ - _____
Caggiari Antonio	<u>[Signature]</u>	- <u>11,30</u> - <u>12,30</u>
Sestu Matteo	_____	- _____ - _____
Lai Gian luca	_____	- _____ - _____
Mele Daniele	_____	- _____ - _____
Atzori Monica	<u>[Signature]</u>	- <u>11,30</u> - <u>12,30</u>

<b>CANALE DI GUARDIA</b>	
D. seguito pl. incarichi e le discussioni relative con verbale tra il dicembre 2021 e il marzo 2023	
30-12-21	Sopraluogo commissione nome "Canale di Guardia"
4-01-22	Richiesta nella commissione su i tempi per la progettazione del primo lotto (1.000.000 €)
13-01-22	Richiesta tempi d'assegnazione nell'incarico di progettazione con relativo programma (presente Assess. LL.PP. Stef. Morale)
01-03-22	Assessore comunica, con nota scritta, alla commissione la seguente tempistica: entro 15 giorni esuperamento incarico al progettista per il solo progetto di fattibilità tecnica e economica fatta il 14/01/2022

Alle ore 12,30 esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

*Il Presidente della Commissione*

*Il Segretario Verbalizzante*

Si approva il verbale della seduta precedente, tenuta il 24-02-23 così come previsto dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

**Emendamenti Commissari**


**I Componenti**

CANTIERE DI GUARDIA

e per l'esecutivo entro 30 giorni -

08-03-22 la commissione si dichiara insoddisfatta  
 su modalità e tempi di realizzazione del  
 progetto rispetto alla situazione ~~presente~~  
 di pericolo del quadrilatero ~~progetto~~ ~~del~~ pericoli  
 durante ~~pericolo~~ delle piogge invernali.

16-03-22 durante l'incontro la commissione  
 l'assessore richiede che l'ufficio tecnico  
 ha finalmente dato l'incarico al  
 progettista

01-04-22 incontro con l'assessore - nessuna novità  
 concrete

15-07-22 la commissione ha approvato l'invio di  
 sull'argomento si riunisce e manda un  
 rapporto all'attenzione del sindaco, Assessore  
 dirigente. Di seguito una breve sintesi  
 del contenuto del rapporto:

- non sono ancora previste indagini geologiche  
 ritenute indispensabili e ripetutamente  
 richieste dallo stesso progettista per avere  
 un quadro economico affidabile
- sull'utilizzo del milione disponibile non  
 esiste proposta
- si parla di un progetto di 8 milioni ma  
 non esiste traccia nella disponibilità  
 finanziaria.

05-08-22 incontro in commissione con l'assessore  
 - si parla ancora di questo progetto di circa  
 8 milioni di euro, non esiste traccia di  
 disponibilità nelle risorse -

- non si dice nulla sulle indagini geologiche  
 richieste dal progettista e indispensabili  
 per avere un quadro economico affidabile

08-08-22 la commissione esprime parere non positivo

CANALE DI GUARDIA

Le criticità e i pericoli più volte evidenziati, le richieste emesse nella commissione e partire dal 30-12-21 non hanno ancora avuto una risposta concreta accettabile -

21-10-22 la giunta approva un progetto di fattibilità tecnico-economica senza alcuna esiguità o interruzione con la commissione come progetto -

25-10-22 la commissione <sup>si incarica</sup> il progetto di fattibilità tecnico-economica approvato in giunta il 21-10-22 e trasporta le considerazioni che i deputati si riferiscono:

- nessuna impegno sulle indagini geologiche e geotecniche ritenute indispensabili allo stesso progetto -
- non si parla di primo lotto funzionale (1000.000 N. €)
- è un progetto da 8 mil. con N. euro con quadro economico fortemente approssimativo e senza alcuna previsione attendibile sulle responsabilità finanziarie -

23-09-23 Il piano ~~annuale~~ triennale approvato in consiglio per l'annualità 2023 prevede un intervento sul canale di guardia per 966.440.56 Il responsabile del procedimento -  
Grup. Potere

La commissione ricorda che nell'annualità 2023 devono essere inseriti lavori finanziati per i quali l'ordinazione N. pare è prevista nell'anno e quindi nel 2023.

## CANONE DI GUARDIA

Per questo ultimo motivo e facendo riferimento alle missioni programmate ed effettuate fino la fine del 2021 ed oggi senza ~~alcun~~ risultato osservabile (esiste traccia dell'opera in nessun incontro, a disposizione) la commissione ha deciso di programmare un incontro con l'assessore, il responsabile del procedimento e il Tenente incaricato per ricordare la criticità e la pericolosità che esiste in questa parte del nostro territorio durante le piogge e la necessità di una programmazione attendibile e di emergenza con risorse certe su un med. che si intendano mettere in atto subito e a medio e lungo termine - nelle città -