

**CITTÀ DI CARBONIA
PEG 2016**

SCHEDA OBIETTIVO

Servizio		SECONDO SERVIZIO - Lavori Pubblici													
Responsabile del Servizio		Ing. Giampaolo Porcedda													
CdR del Servizio												Cod.			
Responsabile del CdR del Servizio															
Denominazione Progetto / Obiettivo		OPERE SCOLASTICHE										Cod. Ob.		3	
Responsabile del Progetto/Obiettivo		Ing. Giampaolo Porcedda													
Programma/Progetto di riferimento															
Descrizione sintetica: L'obiettivo che ci si propone è l'avvio e esecuzione degli interventi sulle scuole ricomprese nell'ambito del Programma triennale di edilizia scolastica "Progetto Iscol@* - Annualità 2015 - Asse II -															
Nr	Descrizione attività	Tempificazione delle attività													
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giun	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic		
1	Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento delle Scuole Infanzia e Primaria "Deledda" di Via Roma; Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della Scuola secondaria di primo grado "Satta" di via Della Vittoria; Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della Scuola secondaria di primo grado "Pascoli" di Via Ballia; Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della Scuola secondaria di primo grado "Don Milani" di via Dalmazia. Aggiudicazione definitiva		x	x	x	x	x	x	x	x					
2	Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento delle Scuole Infanzia e Primaria "Deledda" di Via Roma; Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della Scuola secondaria di primo grado "Satta" di via Della Vittoria; Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della Scuola secondaria di primo grado "Pascoli" di Via Ballia; Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della Scuola secondaria di primo grado "Don Milani" di via Dalmazia. Consegna Lavori					x	x	x	x	x					
3	Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento delle Scuole Infanzia e Primaria "Deledda" di Via Roma; Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della Scuola secondaria di primo grado "Pascoli" di Via Ballia; Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della Scuola secondaria di primo grado "Don Milani" di via Dalmazia. ESECUZIONE e CHIUSURA LAVORI								x	x	x	x	x		
vedi delibera GM 189/2016															
ATTIVITA' AL 31/12/2016															
Indicatori di risultato															
Nr	Denominazione	VALORE PREVISTO	VALORE REALIZZATO	SCOSTAMENTO	ANALISI DEI RISULTATI	NOTE									
1	Adempimento	Aggiudicazione def	Det n 1 del 04/01/2016; n 39 del 19/02/2016; 45 del 22/02/2016; 2 del 05/01/2016		0% REALIZZATO										
2	Adempimento	consegna lavori	VERBA I IN DATA 14/09/2016 23/09/2016; 04/09/2016; 15/06/2016		0% REALIZZATO										
3	Adempimento	Esecuzione e chiusura	certificato esecuzione lavori in data 03/10/2016 ; 25/07/2016; 05/08/2016		0% REALIZZATO										
Previsione triennale:															
1	(inserire il valore previsto per il 2014 e 2015)														
2	(inserire il valore previsto per il 2014 e 2015)														
3	(inserire il valore previsto per il 2014 e 2015)														
4	(inserire il valore previsto per il 2014 e 2015)														
5	(inserire il valore previsto per il 2014 e 2015)														
6	(inserire il valore previsto per il 2014 e 2015)														
7	(inserire il valore previsto per il 2014 e 2015)														
Altri Servizi collegati															
Servizio		Attività associata													
ISTRUZIONI															

CITTÀ DI CARRONIA
PEG 2016

SCHEDA OBIETTIVO

Nome	SCOPPO SERVIZIO - MANTENZIONE												
Responsabile del Servizio	Ing. Luigino Ferrulo												
Cod. del Servizio	Cod.												
Responsabile del CRE del Servizio													
Dimensioni (Preside / Utente)	Preside - Studenti del patrimonio pubblico comunale Cod. Ut. 4												
Responsabilità del Progettista/Ente	Ing. Massimo Manca												
Programma/Progetto di riferimento													
Descrizione attività	L'obiettivo della attività consisteva nel garantire la gestione di corsi ed attività di laboratorio, nei mesi di gennaio e febbraio 2016. Per questo, oltre al necessario lavoro a gestione del personale, è stata svolta la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare comunale. La spesa del cliente per questo è non solo la realizzazione di un rapporto sulla spesa, ma anche attività di controllo e verifica dell'esecuzione di ciascuna attività, rappresentata con un regolamento comprensivo del lavoro prelevato.												
№	Descrizione attività	Semplificazione delle attività											
1	Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione del personale	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
2	Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare degli enti di appartenenza	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del personale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ATTIVITÀ AL 14/02/2016

№	Descrizione	UNITÀ DI MISURA	VALORE PREVEDI	VALORE REALIZZATO	SCOSTAMENTO	ANALISI DEI RISULTATI	NOTE
1	Manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione del personale	Preside/utenti	10	10	0%		10/10/2016 Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione del personale sono state completate in pieno rispetto ai tempi e ai costi previsti nel PEG. Il cliente ha espresso la massima soddisfazione per la qualità e la quantità del lavoro svolto. In merito alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare, sono state eseguite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare degli enti di appartenenza, con un costo complessivo di € 10.000,00.
2	Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare degli enti di appartenenza	preside	20	11	-55%		10/10/2016 Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare degli enti di appartenenza sono state completate in pieno rispetto ai tempi e ai costi previsti nel PEG. Il cliente ha espresso la massima soddisfazione per la qualità e la quantità del lavoro svolto. In merito alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare, sono state eseguite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare degli enti di appartenenza, con un costo complessivo di € 20.000,00.
3	Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del personale	preside	8	7	-12%		10/10/2016 Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del personale sono state completate in pieno rispetto ai tempi e ai costi previsti nel PEG. Il cliente ha espresso la massima soddisfazione per la qualità e la quantità del lavoro svolto. In merito alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del personale, sono state eseguite le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del personale, con un costo complessivo di € 8.000,00.
4	Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare	preside	23	18	-22%		10/10/2016 Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare sono state completate in pieno rispetto ai tempi e ai costi previsti nel PEG. Il cliente ha espresso la massima soddisfazione per la qualità e la quantità del lavoro svolto. In merito alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare, sono state eseguite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare degli enti di appartenenza, con un costo complessivo di € 23.000,00.
Performance finanziarie:							
1	Importo di valore previsto per il 2014 e 2015						
2	Importo di valore previsto per il 2014 e 2015						
3	Importo di valore previsto per il 2014 e 2015						
4	Importo di valore previsto per il 2014 e 2015						
5	Importo di valore previsto per il 2014 e 2015						
6	Importo di valore previsto per il 2014 e 2015						
7	Importo di valore previsto per il 2014 e 2015						
Altre risorse collegate							
Nome	Attività previste						

**CITTÀ DI CARBONIA
PEG 2016**

SCHEDA OBIETTIVO

Servizio		SECONDO SERVIZIO - Lavori Pubblici												
Responsabile del Servizio		Ing. Gianpaolo Porcedda												
CdR del Servizio												Cod.		
Responsabile del CdR del Servizio														
Denominazione Progetto / Obiettivo		OBIETTIVO OPERE STRATEGICHE										Cod. Ob.		1
Responsabile/ del Progetto/Obiettivo		Ing. Gianpaolo Porcedda												
Programma/Progetto di riferimento														
Descrizione sintetica:														
L'obiettivo che ci si propone è quello della realizzazione di alcune opere strategiche per l'Amministrazione, in particolare la conclusione delle intersezioni a rotatoria sulla SS 126, la realizzazione delle opere di urbanizzazione presso Carbonia 2 e i lavori di recupero dei padiglioni ex deposito biciclette come laboratori artigiani e show room.														
Nr	Descrizione attività	Templificazione delle attività												
		Gra	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic	
1	Lavori di completamento delle intersezioni a rotatoria sulla SS 126 - I Lotto - Affidamento lavori		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	Lavori di completamento delle intersezioni a rotatoria sulla SS 126 - I Lotto - Sottoscrizione Contratto e consegna lavori			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3	Lavori di completamento delle intersezioni a rotatoria sulla SS 126 - II Lotto - Affidamento lavori			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4	Lavori di completamento delle intersezioni a rotatoria sulla SS 126 - II Lotto - Sottoscrizione Contratto e consegna lavori			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5	Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione presso Carbonia 2 Approvazione progetto PRE DEF		x	x	x									
6	Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione presso Carbonia 2 Approvazione progetto Avvio procedimento richiesta Finanziamento CASSA DD PP				x	x	x	x						
7	Lavori di recupero dei padiglioni ex deposito biciclette come laboratori artigiani e show room. APP PPRO PRE DEF				x	x								
8	Lavori di recupero dei padiglioni ex deposito biciclette come laboratori artigiani e show room. APP PPRO ESC IND GARA						x	x	x					
9	Lavori di recupero dei padiglioni ex deposito biciclette come laboratori artigiani e show room. Sottoscrizione contratto									x	x	x	x	
ATTIVITA' AL 31/12/2016														
Indicatori di risultato														
Nr	Denominazione	VALORE PREVISTO	VALORE REALIZZATO	SCOSTAMENTO	ANALISI RISULTATI	NOTE								
1	Adempimento	Affidamento lavori	Determina di indizione dell' 11/04/2016 trasmessa all'Uff Appalti	0%	Realizzato si trattava di attività	Vedi deliberazione di GM n 188/2016								
2	Adempimento	sottoscrizione contratto consegna lavori	contratto sottoscritto 06/10/2016	0%	Realizzato	Vedi deliberazione di GM n 188/2016								
3	Adempimento	Affidamento lavori	Lavori aggiudicati con D 193 del 21/06/2016	0%	Realizzato	Vedi deliberazione di GM n 188/2016								
4	Adempimento	sottoscrizione contratto consegna lavori	contratto sottoscritto in data 22/09/2016	0%	Realizzato	Vedi deliberazione di GM n 188/2016								
5	Adempimento	approvazione PRO PRE DEF	Prog PRE DEF approvato con GM 43 del 11/03/2016	0%	Realizzato									
6	Adempimento	Avvio procedimento richiesta mutuo Cassa DD PP	nota Cassa DD PP di accettazione domanda di prestito del 17/05/2016 prot 2028678	0%	Realizzato									
7	Adempimento	App PRG PR DF	Approvato con GM 53 del 31/03/2016	0%	Realizzato									
8	Adempimento	App Esec Ind Gara	Determinaz n 53 del 31/03/2016	0%	Realizzato									
9	Adempimento	sottoscrizione contratto	contratto in data 11.10.2016 rep n 37	0%	Realizzato	Vedi deliberazione di GM n 188/2016								
Previsione triennale:														
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
Altri Servizi collegati														
Servizio	Attività associata													
APPALTI CONTRATTI	ESECUZIONE DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA													
ISTRUZIONI														

**CITTÀ DI CARBONIA
PEG 2016**

SCHEDA OBIETTIVO

Servizio		SECONDO SERVIZIO - Lavori Pubblici													
Responsabile del Servizio		Ing. Giampaolo Porcedda													
CdR del Servizio												Cod.			
Responsabile del CdR del Servizio															
Denominazione Progetto / Obiettivo		VIABILITA'										Cod. Ob.		2	
Responsabile/Al del Progetto/Obiettivo		Ing. Giampaolo Porcedda													
Programma/Progetto di riferimento															
Descrizione sintetica:		L'obiettivo che ci si propone è la riorganizzazione della viabilità e degli spazi urbani connessi al traffico veicolare e pedonale, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano Generale del Traffico Urbano, ponendo particolare riguardo al miglioramento della fruibilità dello spazio pubblico attraverso interventi di tutela delle componenti di traffico debole: pedoni e diversamente abili. Inoltre si prevede la previsione di un fondo per manutenzioni delle pavimentazioni stradali, con priorità di intervento sulla viabilità principale e sulle condizioni di maggiore pericolo per la circolazione veicolare e pedonale.													
Nr.	Descrizione attività	Tempiificazione delle attività													
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic		
1	Lavori di adeguamento delle sezioni stradali al PGTU – Annualità 2015 - Completamento Affidamento lavori				X	X	X								
2	Lavori di adeguamento delle sezioni stradali al PGTU – Annualità 2015 - Completamento Consegna lavori					X	X	X							
3	Lavori di adeguamento delle sezioni stradali al PGTU – Annualità 2015 - Completamento Avanzamento lavori											X	X	X	
4	Lavori di adeguamento delle sezioni stradali al PGTU – Annualità 2016 - Affidamento incarichi professionali		X	X	X										
5	Lavori di adeguamento delle sezioni stradali al PGTU – Annualità 2016 - Appr. PROG PRE DEF				X	X	X								
6	Lavori di adeguamento delle sezioni stradali al PGTU – Annualità 2016 - Appr. PROG ESEG E INDI GARA					X	X	X	X						
7	Completamento dei lavori di realizzazione degli interventi sportivo ricreativo e riqualificazione urbana a Barbusi – Affidamento e consegna lavori							X	X	X	X				
8	Completamento dei lavori di realizzazione degli interventi sportivo ricreativo e riqualificazione urbana a Barbusi I SAL									X	X	X			
ATTIVITA' AL 31/12/2016															
Indicatori di risultato															
Nr.	Denominazione	VALORE PREVISTO		VALORE REALIZZATO		SCOSTAMENTO		ANALISI DEI RISULTATI		NOTE					
1	Adempimento	Affidamento lavori		DETER AGGIUD 16/03/2016		0%		REALIZZATO							
2	Adempimento	Consegna lavori		CONTRATTO 22/04/2016 CONSEGNA VERBALE 06/05/2016		0%		REALIZZATO							
3	Adempimento	Avanzamento lavori		Avanzamento sino al IV SAL.		0%		REALIZZATO		vedi delibera GM n 188/2016					
4	Adempimento	Affidamento incarichi professionali		DET AFFIDAM N 11 DEL 17/02/2016		0%		REALIZZATO							
5	Adempimento	PGTU 2016 APP PRE DEF		APPR CON GM 8 DEL 22/01/2016		0%		REALIZZATO							
6	Adempimento	PGTU 2016 APP ESE INDI		DETE N 13 DEL 23/02/2016		0%		REALIZZATO							
7	Adempimento	Barbusi AFF E Consegna lavori		CONTRATTO 01/04/2016 CONSEGNA IN DATA		0%		REALIZZATO							
8	Adempimento	Barbusi I SAL		I SAL 27/07/2016		0%		REALIZZATO							
Previsione triennale:															
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
Altri Servizi collegati															
Servizi		Attività associata													
ISTRUZIONI															

**CITTÀ DI CARBONIA
PEG 2016**

SCHEDA OBIETTIVO

Servizio	SECONDO SERVIZIO - Manutenzioni												
Responsabile del Servizio	Ing Giampaolo Porcedda												
CdR del Servizio	Ing Giampaolo Porcedda	Cod.											
Responsabile del CdR del Servizio													
Denominazione Progetto / Obiettivo	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI COMUNALI - ACQUISIZIONE MEDIANTE ACCORDI QUADRO	Cod. Ob.	5										
Responsabile del Progetto/Obiettivo	Ing Mario Mammarella												
Programma/Progetto di riferimento													
Descrizione sintetica: L'obiettivo che ci si propone è quello di avviare degli Accordi Quadro per i lavori di manutenzione sugli stabili comunali (edil - impiantistica) al fine di unificare in un'unica procedura pubblica tutti i lavori di manutenzione sugli stabili comunali che il Comune di Carbonia deve effettuare con carattere ripetitivo e costante, ma non definiti a priori in un lavoro pubblico con un contratto quadro di durata pluriennale (4 anni).													
Nr	Descrizione attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
1	Aggiudicazione Accordo Quadro			x	x	x	x						
2	Sottoscrizione contratto principale									x	x	x	x
3													
4													
5													
ATTIVITA' AL 31/12/16													
Indicatori di risultato													
Nr	Denominazione	VALORE PREVISTO	VALORE REALIZZATO	SCOSTAMENTO	ANALISI DEI RISULTATI	NOTE							
1	Adempimento	AGGIUDICAZIONE	TRASMISSIONE DET INDEZIONE UFF APPALTI 18/01/2016	0%	REALIZZATO								
2	Adempimento	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO	CONTRATTO 14/07/2016 REP N 30	0%	REALIZZATO								
3													
4													
5													
6													
Previsione triennale:													
1	(inserire il valore previsto per il 2014 e 2015) Per il 2015 e il 2016 è prevista la selezione dell'operatore economico e l'attivazione del servizio												
2	(inserire il valore previsto per il 2014 e 2015)												
3	(inserire il valore previsto per il 2014 e 2015)												
4	(inserire il valore previsto per il 2014 e 2015)												
5	(inserire il valore previsto per il 2014 e 2015)												
6	(inserire il valore previsto per il 2014 e 2015)												
Servizio	Attività associata												

ISTRUZIONI